

Investimenti in opere edilizie 2017

Stato di avanzamento degli interventi in delega di maggior rilievo – strutture dell’Azienda Sanitaria

L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige esegue in delega vari lavori nell’ambito della ristrutturazione e costruzione nuova, ma soprattutto nell’area della manutenzione straordinaria. A questo scopo la giunta provinciale approva un programma annuale che autorizza l’Azienda Sanitaria di realizzare i lavori elencati in questo programma. Segue un’elenco dei lavori più importanti che sono stati realizzati nell’anno 2016 nelle strutture dell’Azienda Sanitaria rispettivamente che sono in fase di realizzazione o progettazione:

- Ospedale di Bolzano - Lavori di manutenzione straordinaria agli ascensori
Durante l'anno 2017 sono stati portati a termine alcuni interventi minori e necessari sugli impianti per aumentare ulteriormente la sicurezza degli stessi.
- Ospedale di Bolzano - Sostituzione e riqualificazione ascensori
Durante l'anno 2017 sono stati richiesti dei preventivi per procedere con la seconda fase di ristrutturazione degli ascensori presso il padiglione „W” e la sede distaccata Directional 5 in Via Del Ronco a Bolzano. Durante l’anno 2017 si sono conclusi i lavori di sistemazione presso l’edificio Directional 5. Sono stati rinnovati e sostituiti 3 ascensori. Gli ascensori al “W” saranno sostituiti e rinnovati durante l’anno 2018.
- Ospedale di Bolzano - Adeguamento del padiglione „W” alle nuove normative antincendio
Nell'arco dell'anno 2017 sono stati eseguiti con successo i lavori di adeguamento antincendio. Entro giugno 2018 saranno terminati i lavori e la fase di collaudo potrà partire.
- Ospedale di Bolzano - Ristrutturazione Lavanderia per la Microbiologia
In merito non ci sono nuovi ed ulteriori sviluppi. Per quanto riguarda la ristrutturazione dell'attuale Lavanderia non é stato ancora deciso quale destinazione d'uso attribuire. Nel frattempo tutte le macchine ed attrezzature della lavanderia sono state rimosse e smaltite.
- Ospedale di Bolzano - Sistema di una rete Wireless
Nell'arco dell'anno 2017 si sono ancora svolti lavori di installazione di un sistema WIFI presso tutto l'Ospedale di Bolzano finalizzato, in primo luogo, al funzionamento del Trasporto Automatico delle merci. I lavori della prima fase sono terminati. Per la seconda fase si è in attesa di rinnovo della convenzione Consip.
- Ospedale di Bolzano - Lavori propedeutici alla costruzione della nuova clinica
Nell'arco dell'anno 2017 sono state eseguite alcune necessarie lavorazioni nei reparti di Ortopedia, Neurologia, Nefrologia, Dialisi e presso gli spogliatoi, a carico del Comprensorio di Bolzano, di integrazione alle lavorazioni della nuova clinica. Tali lavori sono propedeutici e preparatori agli interventi sull'edificio ospedaliero esistente.
- Ospedale di Bolzano - Intervento di manutenzione alla centrale telefonica per la messa in funzione della nuova clinica

Anche nel corso dell'anno 2017 sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione (manutenzione evolutiva) sul centralino telefonico, onde garantire un miglior funzionamento ed un potenziamento delle capacità tecniche. L'aggiornamento strutturale ha inoltre dato la possibilità di eliminare continui problemi tecnici specialmente sulla programmazione e gestione del CUP.

- Ospedale di Bolzano – Progettazione e posa in opera di sistemi di condizionamento presso alcune sedi esterne territoriali

Nell'arco dell'anno 2017 è stato realizzato il progetto ed il piano di sicurezza. Verso fine dell'anno è stato approvato il progetto esecutivo, dopo la validazione. I lavori inizieranno nel 2018.

- Ospedale di Bolzano - Lavori di adeguamento e messa a norma della cabina di trasformazione elettrica C3 presso il padiglione "W"

Nell'arco dell'anno 2017 sono stati realizzati il progetto definitivo ed esecutivo per le opere di adeguamento cabina elettrica C3 secondo le norme vigenti. Il progetto è stato approvato e la gara per i lavori è stata bandita.

- Ospedale di Bolzano – Interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche in varie sedi del Comprensorio di Bolzano

Dopo la validazione è stato approvato il progetto e si è proceduto con la gara. A febbraio 2017 è stato sottoscritto il contratto ed in primavera sono iniziati i lavori , in 5 diversi luoghi. I lavori procedono senza contrattempi.

- Ospedale di Bolzano – Ristrutturazione canile Sill edificio Roncan

Nell'arco dell'anno 2017 è terminato lo studio di fattibilità ed è stato approvato. In base a questo studio verrà portato a termine un concorso di progettazione per definire il progettista definitivo. Nel frattempo è stato realizzato anche il progetto per la rotonda e la fermata dell'autobus.

- Ospedale di Bolzano – Ricezione alberghiera – tratto est

Nell'arco dell'anno 2017 sono stati eseguiti ulteriori alcuni piccoli lavori di adattamento in diversi bagni di reparto. I lavori si sono resi necessari per ultimare le richieste ancora aperte e per riuscire a sostenere ancora i lunghi tempi di attesa fino alla totale ristrutturazione dell'Ospedale esistente.

- Ospedale di Bolzano – Potenziamento e ampliamento del Servizio di Trasporto Automatico

Per superare il lasso di tempo tra l'occupazione parziale e la messa in funzione della Nuova Clinica, sussiste la necessità di ampliare e potenziare il sistema attuale del Trasporto Automatico Merci.

In merito a ciò sono stati presi diversi contatti con la ditta costruttrice PSB ed in collaborazione con i progettisti è stato elaborato un nuovo concetto TAM.

- Ospedale di Bolzano – Realizzazione ed integrazione di diversi impianti di chiamata infermiera presso alcuni reparti

Durante l'anno 2017 è stato rielaborato il già esistente progetto guida per l'ampliamento del sistema chiamata infermieri in relazione anche con la Nuova Clinica. Sono stati fissati i punti cardine per il capitolato prestazionale. Per l'anno 2018 si vorrebbe procedere con la gara di affidamento lavori.

- Ospedale di Merano – adeguamento impianti elettrici – 1. Lotto - sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza:

Nell'anno 2015 è stata effettuata la gara per l'affidamento dei lavori. Gli stessi sono iniziati in settembre 2015. A causa di problemi con la ditta incaricata, il contratto è

stato risolto in dicembre 2015. In primavera 2016 è stato affidato l'incarico alla ditta successiva nella graduatoria della procedura di gara. I lavori sono stati eseguiti entro ottobre 2016. Nel primo semestre 2017 sono state eseguite le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e liquidazione degli importi residui.

- Ospedale di Merano – adeguamento impianti elettrici – 2. Lotto - sostituzione della turbina a gas di cogenerazione:

Nell'anno 2016 è stata effettuata la gara per l'affidamento dei lavori. Gli stessi sono stati eseguiti nel periodo marzo / aprile 2017. Le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e di liquidazione degli importi residui sono state eseguite nel primo semestre 2017.

- Ospedale di Merano – Adeguamento edificio König Laurin:

Nell'anno 2015 è stata richiesta la concessione edilizia ed è stato elaborato il progetto esecutivo. Dopo esecuzione della gara per l'affidamento dei lavori il contratto è stato stipulato in aprile 2016. I lavori sono stati ultimati entro maggio 2017. Attualmente sono in corso le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo.

- Ospedale di Merano – ristrutturazione del reparto Radiologia

Nell'anno 2014 è stata svolta la gara per la fornitura ed installazione di un tomografo computerizzato, di un tomografo a risonanza magnetica e di un angiografo compresi i relativi lavori di ristrutturazione. A causa di ricorsi da parte di partecipanti alla gara, l'aggiudicazione è avvenuta solo in primavera 2016. A causa delle esigenze del reparto di Radiologia mutate nel frattempo, dovute alla decisione di acquisto di un secondo tomografo computerizzato, è stato necessario la rielaborazione del progetto esecutivo dei lavori. I lavori per l'installazione della risonanza magnetica e del tomografo computerizzato sono stati iniziati in maggio 2017 e sono terminati in dicembre 2017. Le due apparecchiature RM e TAC sono stati messi in esercizio all'inizio di gennaio 2018. In autunno 2017 la direzione di comprensorio ha deciso di installare l'angiografo nel blocco operatorio anziché nel Pronto Soccorso. Attualmente viene elaborata la relativa perizia di variante. Tali lavori verranno eseguiti nel corso del 2018.

- Ospedali di Merano e di Silandro – ampliamento rete W-Lan

Nei due ospedali di Merano e di Silandro è prevista l'installazione di una nuova rete W-Lan. Nel 2017 sono state eseguite le relative misurazioni. L'incarico dei lavori verrà eseguito con adesione alla convenzione CONSIP. L'esecuzione dei lavori è prevista per il 2018.

- Ospedale di Bressanone – Assicurazione dell'alimentazione elettrica all'ospedale di Bressanone

I lavori riguardanti la prima fase sono stati ultimati, un'unità rotante per la continuità è stata altresì installata. La progettazione per i restanti lavori (installazione secondo cogeneratore) è quasi completa.

- Ospedale di Bressanone – Ristrutturazione blocco degenze – poliambulatori

La fase 1 dei lavori di ristrutturazione è conclusa. La sterilizzazione centrale, situata nell'area degli poliambulatori deve essere adeguata. Per questo motivo è stato realizzato uno studio di fattibilità, che ha come contenuto il modernamento e adattamento della sterilizzazione centrale ormai urgente. La gara per la progettazione esecutiva è in preparazione.

- Ospedale di Bressanone – Ristrutturazione ambulatori del pronto soccorso e di visita traumatologici

I lavori sono stati ultimati.

- Ospedale di Bressanone – Sostituzione di 2 gruppi frigo

I lavori sono stati realizzati come progettati ed ultimati.

– Ospedale di Brunico - Ristrutturazione e ampliamento (Limacher 1 e 2)

La parte Limacher 2 é finita. Il collaudo tecnico-amministrativo a causa di mancanze che si manifestano in modo ripetitivo, non é stato ancora del tutto finito. L'edificio é stato messo in servizio lo stesso.

Una parte di Limacher 1 è finita (Lotto 1 e 2). Il progetto esecutivo del lotto 3 e la direzione lavori sono stati pubblicati, la valutazione delle relative offerte è stata finita e l'aggiudicazione è avvenuta. Un ricorso in essere momentaneamente blocca l'inizio dei lavori. La fase 0 del lotto 3 è stata realizzata.

I lavori per la ristrutturazione del 5° piano del lotto B per la realizzazione del day – hospital oncologico proseguivano come previsto e il reparto è stato aperto. Con questi lavori si ristrutturava anche la hall centrale del 5° piano e i locali tecnici del 6° piano sono stati coibentati.

La progettazione esecutiva per i lavori di finitura per la risonanza magnetica è terminata, il progetto è in fase di verifica.

– Ospedale di Brunico – Realizzazione di un sito comune di disaster recovery per l'amministrazione pubblica

La progettazione è terminata e il progetto è in fase di verifica.

– Ospedale di San Candido - Umstrukturierungsarbeiten

La progettazione per vari lavori come adattamento del parcheggio al lato ovest o trasferimento della sterilizzazione e del orbitorio sono stati proseguiti, il progetto esecutivo per i lavori interna all'ospedale sono in fase di verifica.